

CRONOGRAMA

	DURACION	COMIENZO	FIN
OBRAS DE MODERNIZACION Y EXPANSIÓN	0 días	05/03/2010	05/03/2010
PRIMER GRUPO DE OBRAS	1060 días	05/03/2010	15/02/2013
MANTENIMIENTO ESTIMADO PISTA	220 días	05/03/2010	15/10/2010
DISEÑOS	30 días	05/04/2010	05/05/2010
PRIMERA REVISIÓN AERONÁUTICA	20 días	05/05/2010	26/05/2010
EJECUCION OBRA	90 días	15/07/2010	15/10/2010
EDIFICIO TERMINAL	1060 días	05/03/2010	15/02/2013
ZONA NORTE Y TORRE DE CONTROL	320 días	05/03/2010	25/01/2011
DISEÑOS ZONA NORTE Y TORRE	45 días	15/04/2010	31/05/2010
PRIMERA REVISIÓN AERONÁUTICA	20 días	04/06/2010	25/06/2010
EJECUCION OBRA	150 días	25/08/2010	25/01/2011
TERMINAL ZONA CENTRAL Y ZONA SUR	1010 días	26/04/2010	15/02/2013
DISEÑOS ARQUITECTONICOS INCLUYE DISEÑO SISMORRESISTE	120 días	21/06/2010	20/10/2010
PRIMERA REVISIÓN AERONÁUTICA	30 días	26/10/2010	25/11/2010
EJECUCION OBRA	685 días	22/03/2011	15/02/2013
PLATAFORMA PPAL REPARACIONES PAVIMENTO	315 días	05/04/2010	18/02/2011
DISEÑOS	50 días	05/04/2010	26/05/2010
PRIMERA REVISIÓN AERONÁUTICA	30 días	26/05/2010	25/06/2010
EJECUCIÓN DE OBRA	150 días	20/09/2010	18/02/2011
RESAS	595 días	21/02/2011	17/10/2012
DISEÑOS	60 días	21/02/2011	21/04/2011
PRIMERA REVISIÓN AERONÁUTICA	30 días	21/04/2011	23/05/2011
EJECUCION OBRA	390 días	16/09/2011	17/10/2012
FRANJA DE PISTA	590 días	21/04/2011	12/12/2012
DISEÑOS	60 días	21/04/2011	22/06/2011
PRIMERA REVISIÓN AERONÁUTICA	30 días	22/06/2011	22/07/2011
EJECUCION DE OBRA	390 días	11/11/2011	12/12/2012
CERRAMIENTOS	570 días	22/06/2011	22/01/2013
DISEÑOS	60 días	22/06/2011	22/08/2011
PRIMERA REVISIÓN AERONÁUTICA	30 días	22/08/2011	21/09/2011
EJECUCION	370 días	11/01/2012	22/01/2013
BARRERA DE SONIDO	520 días	22/08/2011	01/02/2013

→

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DISEÑOS	30 días	22/08/2011	21/09/2011
PRIMERA REVISIÓN AERONÁUTICA	30 días	21/09/2011	21/10/2011
EJECUCION DE OBRA	365 días	26/01/2012	01/02/2013
SEGUNDO GRUPO DE OBRAS	1201,13 días	01/09/2012	07/01/2016
PISTA SEGUNDA ETAPA REPAVIMENTACION PISTA	370 días	01/09/2012	13/09/2013
DISEÑOS	60 días	03/12/2012	01/02/2013
PRIMERA REVISIÓN AERONÁUTICA	30 días	07/01/2013	06/02/2013
EJECUCION OBRA	120 días	14/05/2013	13/09/2013
PLATAFORMA PPAL REPAVIMENTACIÓN	610 días	16/10/2013	29/06/2015
DISEÑOS	120 días	16/10/2013	14/02/2014
PRIMERA REVISIÓN AERONÁUTICA	30 días	14/02/2014	18/03/2014
EJECUCIÓN DE OBRA	365 días	23/06/2014	29/06/2015
DISEÑOS SEGUNDO GRUPO	268,75 días	01/08/2013	01/05/2014
VÍA PERIMETRAL	410 días	01/05/2014	23/06/2015
DISEÑOS	90 días	01/05/2014	31/07/2014
PRIMERA REVISIÓN AERONÁUTICA	30 días	01/08/2014	01/09/2014
DISEÑO MEZCLAY EJECUCION	180 días	22/12/2014	23/06/2015
INFRAESTRUCTURA ECO SERVICIOS FBO	470 días	01/05/2014	24/08/2015
DISEÑOS	90 días	01/05/2014	31/07/2014
PRIMERA REVISIÓN AERONÁUTICA	30 días	01/08/2014	01/09/2014
EJECUCION DE OBRA	240 días	22/12/2014	24/08/2015
CERRAMIENTOS	351 días	01/08/2014	24/07/2015
DISEÑOS	90 días	01/08/2014	31/10/2014
PRIMERA REVISIÓN AERONÁUTICA	30 días	31/10/2014	02/12/2014
EJECUCION	150 días	23/02/2015	24/07/2015
EDIFICIO SEI	335 días	31/10/2014	08/10/2015
DISEÑOS	60 días	31/10/2014	01/01/2015
PRIMERA REVISIÓN AERONÁUTICA	30 días	01/01/2015	30/01/2015
EJECUCION DE OBRA	150 días	08/05/2015	08/10/2015
READECUACION PLATAFORMA SUR	365 días	01/01/2015	07/01/2016
DISEÑOS	15 días	01/01/2015	15/01/2015

PRIMERA REVISIÓN AERONÁUTICA
EJECUCIÓN DE OBRA

30 días
90 días

16/01/2015
08/10/2015

16/02/2015
07/01/2016

